

2016-09-07

Rapport från styrelsen

Bästa grannar,

Det råder ingen tvekan om att stamreoveringen i vår förening dragit igång. Och inte bara dragit igång, utan ”rullar på”, såsom vår konsult/projektledare, Bo Liljestrand, beskrev det vid styrelsens senaste möte, 2016-09-06.

Som var och en kan se är det ett jättejobb som genomförs, ibland jobbar mer än 20 personer samtidigt i huset, Götgatan 1. Styrelsen fick denna gång en detaljerad rapport av läget.

P.g.a. att ritningar på husens ”innanmäte” inte helt stämmer med verkligheten uppstår en del merarbete. Styrelsen fattade beslutet att tidsplanen trots det bör följas, vilket kan komma att innebära att de extra wc (som vissa lägenheter har) inte kommer att vara klart monterade. Men då får vi flytta in i god tid före jul, enligt den ursprungliga tidsplanen.

Inom den närmaste tiden kommer gården mellan husen att grävas upp för reovering av kulvert mellan husen. Sopskärmen flyttas då bort och ersätts på annan plats.

Till slut en försiktig påminnelse; Det börjar bli hög tid för oss i 3-an att planera omflyttning/tömning av våra källarförråd – friska tag!

Styrelsen

genom Karin Hadenius